



# UNIVERSIDAD DE LA COSTA

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACION

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - U N C O S

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.  
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP 20ESU0006O"  
 MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  
 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ESTADO: 020 OAXACA  
 FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA: 8 de enero de 2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 8 de mayo de 2018  
 FECHA DE INICIACIÓN REAL: 8 de enero de 2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 de agosto de 2018

R. F. C. IIT120323PL6  
 CONTRATO N° OP-LPN/FONREGION-01/2017  
 PROGRAMA: FONREGION 2017  
 No. De Convenio mod: CM/OP-LPN/FONREGION-01/2018  
 de fecha: 07 DE MAYO DE 2018  
 RAMO:  
**RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**  
 DÍAS DE PRORROGA 0

COMPañIA AFIANZADORA:					
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	N° DE FIANZA	<u>4426-02694-7</u>	%	<u>30.00</u>	\$ <u>5,331,352.96</u>
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° DE FIANZA	<u>10319-00845-5</u>	%	<u>10.00</u>	\$ <u>1,777,117.65</u>
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	N° DE FIANZA	<u>4426-03316-9</u>	%	<u>10.00</u>	\$ <u>1,777,117.65</u>
N° DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018** LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 14 SALAS PEDAGOGICAS Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA.**

LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES ( POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES:

<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>\$</b>	<b>17,771,176.53</b>	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>20 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>IMPORTE S / IVA</b>	<b>\$</b>	<b>15,319,979.77</b>	<b>MONTO C / I.V.A.</b>	<b>\$</b>	<b>17,771,176.53</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS</b>			<b>PERIODO DE ESTIMACION</b>							
1 (UNO) EDIFICIO 1 Y 2		\$ 2,286,830.33	08/01/2018 AL 08/02/2018		\$1,971,405.46			\$2,286,830.33		
2 (DOS) EDIFICIO 2		\$ 1,339,730.01	08/02/2018 AL 08/03/2018		\$1,154,939.66			\$1,339,730.01		
3 (TRES) EDIFICIO 2		\$ 1,372,043.66	08/03/2018 AL 08/04/2018		\$1,182,796.26			\$1,372,043.66		
4 (CUATRO) EDIFICIO 1		\$ 2,455,411.23	08/03/2018 AL 08/04/2018		\$2,116,733.82			\$2,455,411.23		
5 (CINCO) EDIFICIO 2		\$ 1,357,200.00	08/04/2018 AL 08/05/2018		\$1,170,000.00			\$1,357,200.00		
6 (SEIS) EDIFICIO 1		\$ 1,315,805.40	09/04/2018 AL 17/05/2018		\$1,134,315.00			\$1,315,805.40		
7 (SIETE) EDIFICIO 2		\$ 894,070.26	09/04/2018 AL 17/05/2018		\$770,750.22			\$894,070.26		
8 (OCHO) EDIFICIO 1		\$ 1,716,732.74	18/05/2018 AL 31/05/2018		\$1,479,942.02			\$1,716,732.74		
9 (NUEVE) EDIFICIO 1		\$ 1,005,430.00	01/06/2018 AL 08/06/2018		\$866,750.00			\$1,005,430.00		
10 (DIEZ) EDIFICIO 1		\$ 990,234.00	09/06/2018 AL 18/06/2018		\$853,650.00			\$990,234.00		
11 (NUEVE) EDIFICIO 1		\$ 991,177.08	19/06/2018 AL 11/07/2018		\$854,463.00			\$991,177.08		
12 (DOCE) EDIFICIO 1		\$ 829,028.80	12/07/2018 AL 20/07/2018		\$714,680.00			\$829,028.80		
13 (TRECE) EDIFICIO 1		\$ 610,160.00	21/07/2018 AL 08/08/2018		\$526,000.00			\$610,160.00		
14 (CATORCE) EDIFICIO 1		\$ 534,444.26	09/08/2018 AL 14/08/2018		\$460,727.81			\$534,444.26		
15 (QUINCE) EDIFICIO 1		\$ 72,878.76	15/08/2018 AL 31/08/2018		\$62,826.52			\$72,878.76		
A) TOTAL EJERCIDO	<b>\$</b>	<b>17,771,176.53</b>			<b>\$15,319,979.77</b>			<b>\$17,771,176.53</b>		
B) SALDO NO EJERCIDO		<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)	<b>\$</b>	<b>17,771,176.53</b>			<b>\$15,319,979.77</b>			<b>\$17,771,176.53</b>		

**RECIBE:**

FIRMA :   
 NOMBRE : L.C.E. OSCAR CORTES OLIVARES  
 CARGO : VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

FIRMA :   
 CONTRATISTA  
INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.  
ING. JOSE PASTOR TRUJILLO TAMAYO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FIRMA :   
 NOMBRE : ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ  
 CARGO : RESIDENTE DE LA UNCOS