



# UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Oficio UNCOS/VRAD/E/000105/2018  
AREA: VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: INFORME MENSUAL DE  
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAFEF 2018  
Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 01 de agosto 2018.

JESUS HORACIO GALA PALACIOS  
DIRECTOR DE EVALUACION E INVERSION PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO OAXACA  
PRESENTE

Estimado Director, por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Costa y en relación al oficio SP/SPIP/DSIP/3254/2018 en la cual se solicita los informes mensuales de los Avances Físicos y Financieros de los recursos federales autorizados a esta dependencia, me permito enviar el segundo informe mensual de modo impreso y digital de julio 2018, para la ejecución de obra: **REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL** con los recursos recibidos por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF CAPITAL.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"Facta non Verba"

L.C.E. Oscar Cortés Olivares  
Vice-Rector de Administración



c.c.p.-Dr. Modesto Seara Vázquez. -Rector de la Universidad de la Costa. - Para su conocimiento  
C.p- Moises Alejandro Santiago Pelaez.- Jefe de Recursos Financieros. Para su conocimiento  
C.P. Sugei Castañeda Canseco. - Jefe del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales. - Miso Fin



"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"  
CARRETERA AL LIBRAMIENTO S/N PARAJE DE LAS PULGAS C.P. 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.  
Tel: 01 954 54 3 4610 [www.uncos.edu.mx](http://www.uncos.edu.mx) [vice\\_admin@uncos.edu.mx](mailto:vice_admin@uncos.edu.mx)



Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
Fuente de Financiamiento: FADEF CAPITAL

Mes que Reporta:	
JULIO	
Fecha de Elaboración:	
	01/08/2018

Nombre del Proyecto	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL														
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SF/SPIP/DPIP/FADEF/0612/2018	ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS	1	0.5	52.07 %	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	\$392,293.44	\$392,293.44	\$392,293.44	\$392,293.44	52.06%	En proceso de ejecución

Director de Área Responsable

Ing. Víctor Hugo Sánchez Domínguez  
SUPERVISOR DE OBRA

Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL

