

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
Fuente de Financiamiento: 0117 FONREGION

Mes que Reporta:	AGOSTO
Fecha de Elaboración:	20/09/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus			
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP	SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5510/2017	METRO CUADRADO	1,790.70	1790	100	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$17,771,176.53	\$17,771,176.53	\$17,771,176.53	\$17,771,176.53	100	EN PROCESO DE EJECUCION

*Recabí copia  
09-10-18  
Ing Victor H. Sánchez Domínguez*

Director de Área Responsable

Ing. Victor Hugo Sánchez Domínguez  
SUPERVISOR DE OBRA

Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL

