

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Fuente de Financiamiento: 0117 FONREGIÓN

Mes que Reporte:		FEBRERO
Fecha de Elaboración:		06/03/2018

Nombre de la obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico		Avance Financiero				Ejercido	Pagado	%	Estados	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado					Comprometido
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP Z0ESU00060	SF/SPRP/DPIP/FONREG ION/5510/2017	METRO CUADRADO	1796.70	542.05	30.2	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$6,539,277.67	\$6,539,277.67	36.79	EN PROCESO DE EJECUCION

[Signature]
Director de Responsabilidad

Ing. Víctor Hugo Sánchez Domínguez
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
Director Administrativo
L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL

VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA