

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
 Fuente de Financiamiento: 0117 FONREGION

Mes que Reporta:  
 JULIO  
 Fecha de Elaboración:  
 01/08/2018

| Nombre de la Obra   | Oficio de Autorización           | Unidad de Medida | Avance Físico |           |       | Avance Financiero |                 |                      |                 |               |               | Estatus       |        |                         |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
|   |                                  |                  | Programado    | Alcanzado | %     | Aprobado          | Modificado      | Recaudado Ministrado | Comprometido    | Devengado     | Ejercido      |               | Pagado | %                       |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP | SF/SPIP/DPIP/FONREGION/5510/2017 | METRO CUADRADO   | 1,790.70      | 1659.00   | 92.68 | \$18,691,261.84   | \$17,771,176.53 | \$18,691,261.84      | \$17,771,176.53 | 14,733,487.63 | 14,733,487.63 | 14,733,487.63 | 82%    | EN PROCESO DE EJECUCION |

Director de Área Responsable:

Ing. Victor Hugo Sánchez Domínguez  
 SUPERVISOR DE OBRA

Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL.

