

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
Fuente de Financiamiento: 0117 FONREGION

Mes que Reporta:	JUNIO
Fecha de Elaboración:	07/07/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Ejercicio		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP	SF/SNP/DPMP/FONREGI04/55510/2017	METRO CUADRADO	1,790.70	1531.44	85.52 %	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	14,733,487.63	14,733,487.63	14,733,487.63	82%	EN PROCESO DE EJECUCION

Director de Área Responsable

Ing. Victor Hugo Sánchez Dóminguez  
SÚPERVISOR DE OBRA



Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL