

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Fuente de Financiamiento: 0117 FONREGION

Mes que Reporta:	
ENERO	
Fecha de Elaboración:	
12/02/2018	

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS PEDAGÓGICAS DE ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CON CLAVE SEP 20ESU00060	SF/SPIP/DPIP/FONREG ION/5510/2017	METRO CUADRADO	1,790.70	368.35	20.5 %	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	\$18,691,261.84	\$17,771,176.53	0	0	0	0	EN PROCESO DE EJECUCION

Director de Área Responsable

Ing. Víctor Hugo Sánchez Domínguez
SUPERVISOR DE OBRA

Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL

